

УТВЕРЖДЕНА
 Распоряжением Главного управления
 территориальной политики
 Московской области
 от 30.10.2020 г. № 18

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Серебряные Пруды Московской области

Наименование проекта: Благоустройство территории муниципального общеобразовательного учреждения «Серебряно-Прудская общеобразовательная школа имени маршала В.И. Чуйкова» (устройство закрытой площадки для учебной езды), городской округ Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, ул. Школьная, д. 1

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисползованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
1 021 374,00	860 000,00	151 124,00	10 250,00	1 021 374,00	860 000,00	151 124,00	10 250,00	1 016 265,26	855 677,00	150 338,26	10 250,00	5 108,74		Остаток образован в связи с экономией по результатам конкурсных процедур

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 05.10.2020 г.;


4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 08.10.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Васильев Н.И.

(Ф.И.О.)




(подпись)

Глава городского округа:

Павлихин О.В.

(Ф.И.О.)

М.П.



(подпись)

Дата «06» ноября 2020 г.