

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Серебряные Пруды Московской области

Наименование проекта: «Обустройство закрытой площадки для учебной езды (автодрома)», МБОУ Серебряно-Прудская средняя общеобразовательная школа имени маршала В.И. Чуйкова

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средств а местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средств а местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средств а местного бюджета	Вклад населения *		
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9	
1629000,00	1500000,00	112710,00	16290,00	1613 917,00	1484 917,00	112710,00	16 290,00	1612 619,70	1484 917,00	111576,50	16 126,20	1 297,30	Остаток образован в связи с экономией от

														конкурсно й процедур ы
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

*Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) -10.10.2022 года
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта -21.10.2022 года
5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта до начала работ, по итогам реализации проекта).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Барсуков В.Н.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

Павлихин О.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «21» ноября 2022 года

